

Grovstanäs Samfällighetsförening, Grovstanäs Vägförening och Nya Österängs Samfällighetsförening

Möte angående nedgrävning av kraftledningar i Grovstanäs och Nya Österäng

Plats: Båthuset i Stora hamnen

Tid: Måndag den 5 juli 2021

Deltagare

Lars Göran Ståhl	Vattenfall, beställare, 070-5880788
Gustaf Gustafsson	Vattenfall, projektledare, 076-1274686
Niclas Pettersson	Nickson Last & Schakt, entreprenör (schakt), 070-6371688
Nils Weidstam	Ordf. Grovstanäs samfällighet, 070-7560020
Bengt Peters	Ordf Vägföreningen, 070-8441901
Harry Wiman	Ledamot, Vägföreningen, 070-9985263
Mikael Larsson	Vatten/arbetslagets kontaktperson, 073-8241512
Per Ekberg	Ledamot, Nya Österäng samfällighet, 072-0147695
Urban Pihl	Ledamot, Grovstanäs samfällighet, 070-6418301

Tidplan

IP-only ska markera var fiberkabeln är förlagd under semestern. Efter semestern, i mitten av augusti, påbörjas Vattenfalls arbeten. Schaktning och nedgrävning börjar vid transformatorstationen vid Lännagården och ned till kanalen, vidare till Grovstanäs under kanalen vid bron, sedan Nya Österäng och avslutas i Lisslö. Hela nedgrävningen och inkopplande av kraftledningar till och med slutbesiktning beräknas ta 3 år. Arbetet kommer att ske i etapper och färdigställs allt eftersom i delar av vårt område.

Utförande

Den information och kartor som lämnades under 2018 om vilka ledningar som ska grävas ned alternativt behållas som luftledning gäller fortfarande. Kartor finns på Grovstanäs och Nya Österängs hemsida.

All högspännings elledning (20kV) kommer att grävas ned och stolparna kommer att nedmonteras av Vattenfall. En del av lågspänningsledningarna (0,4kV) kommer att behållas på stolpar men den största delen kommer att grävas ned. Vilka, framgår av kartorna på vår hemsida. De stolpar som bara har elledningar eller el- och teleledningar kommer Vattenfall nedmontera. För de stolpar som bara har teleledningar kommer ingen nedmontering ske – det är ett arbete för den ledningsägaren.

All kraftledning förläggs i kraftig böjbar slang eller rör med diameter 70 – 125 mm. Kabeln förläggs i slangen/rören i samband med schaktning i dagsetapper. Det som grävs under en dag kommer också fyllas igen samma dag. Vissa skarvgropar kommer att finnas kvar för inskarvning/skarvning av kabel.

Nedgrävningdjup kommer att variera, sprängning kommer att undvikas. Vid korsning av vägar kommer, där så är möjligt, vägbanan inte grävas upp utan borrning utförs under vägbanan och slang/rör förläggs i borrhålet.

Ingen schaktning/grävning kommer att utföras när det är tjäle i marken. Det kommer inte ställas upp någon manskapsbod på området och inga stora materialupplag ska finnas på vårt område.

Vid schaktning kommer det bli över schaktmassor som inte går att lägga tillbaka – sten av större storlek och eventuell sprängsten. Vi kan anvisa plats för dessa massor om det finns lämplig plats annars ansvarar Vattenfall för bortforslande av dem.

Transformatorstationerna

Det kommer att finnas 12 transformatorstationer i området (Grovstanäs och Nya Österäng). Idag finns det en avgrusad yta där de ska placeras. Alla stationer finns tillverkade och kommer att placeras ut nu under hösten. Inkoppling kommer att ske allt eftersom arbetet i området fortskrider.

Avbrott

Planerade avbrott i elförsörjningen kommer att ske i samband med inkoppling av ”ny el” – det kommer att meddelas i förväg till berörda av Vattenfall. Avbrott i samband med inkoppling på högspänningsnätet kommer att ta några timmar. Avbrott i samband med inkoppling lågspänningsnätet kommer att ta ca ½ timme. För varje enskild kund kommer det vara ett avbrott vid inkoppling av lågspänning och ett vid inkoppling av högspänningsnätet

Avgrävning/avbrott av såväl fiberkabel som sommarvattenledningar lär komma att ske. Om fiberkabeln grävs av ska Vattenfall meddela IP-Only och lagning av fiberkabeln ska utföras av IP-only.

Om sommarvattenledningen grävs av ska Vattenfall eller Nickson Last & Schakt meddela Mikael Larsson om det gäller sommarvattennätet i Grovstanäs om det gäller sommarvattennätet i Nya Österäng ska Mattias Hilbig (070-7663728) kontaktas. Karta över sommarvattenledningsnätet med dimensioner ska lämnas över till Vattenfall av Mikael Larsson respektive Mattias Hilbig.

Avslutningsvis

Vattenfall kommer inom kort skicka ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare i området där en beskrivning om vad som ska ske de närmaste åren

Grovstanäs 23 juli 2021

/Urban Pihl